



## Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Ügyintéző: Bérces László

### Tájékoztató Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak aktuális állapotáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évre elfogadott költségvetésében rögzített beruházási feladatok elvégzése a Beruházási és vagyongazdálkodási osztály bonyolításában az alábbi részletezés szerint készült el illetve van folyamatban:

#### 1.Költségvetési sorok:

- **Forgalomtechnikai felülvizsgálat**

A forgalomtechnikai felülvizsgálat a 2015. évben került megrendelésre Vigh Csaba Attila egyéni vállalkozótól, azzal a szándékkal, hogy Biatorbágy Város eleget tegyen a törvényben meghatározott kötelezettségének valamint a település szerkezeti változásoknak megfelelően a forgalmi rend is aktualizálásra kerüljön.

A forgalomtechnikai felülvizsgálat díja: bruttó 1 200 000 Ft.

Teljesítése: 2016. március 16., mely során a forgalomtechnikai felülvizsgálati anyag módosítási javaslatokkal az Önkormányzat részére papír illetve cd formájában átadása került, Településfejlesztési Bizottság elfogadta.

*A beruházás: 2015. évről áthúzódó és 2016. évben lezárt.*

- **Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel**

**Engedélyezési eljárás alatt**, az útügyi építési engedély megérkezett, még nem emelkedett jogerőre, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. A közvilágítási hálózat megfelelőségének ellenőrzése megtörtént.

Tervező: GeoRoad 2000 Kft.

Pénzügyi keret (tervezés, engedélyezés) (2016): 1 655 000 Ft

- **Peca-tó Kertbarátok tere tervezése, engedélyezése**

**Engedélyezési eljárás alatt**, az útügyi és vízügyi engedélyezésre a dokumentáció beadásra került.

Tervező: SKS Terv Mérnökiroda Kft.

Pénzügyi Keret (2016): 229 000 Ft

- **Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés engedélyezés lebonyolítása**

**Engedélyezési eljárás lezárult**, az útépitési engedély megérkezett, jogerőre emelkedett.

Tervező: GeoRoad 2000 Kft.

Pénzügyi keret (tervezés, engedélyezés) (2016): 940 000 Ft

**Bekerülési költség:** **935 800 Ft**

• **Lomb-Levél utca csp. megsüllyedt aszfalt javítása**

**Kivitelezés intervalluma:** 2015. július 28.- 2015. október 26.

**Kivitelező:** Viatech 2000 Kft

**Pénzügyi Keret (2016):** **210 000 Ft**

**Bekerülési költség:** **208 852 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A Lomb és a Levél utca találkozásánál található, megsüllyedt aszfalt burkolat helyreállítása a meglévő szegély elbontásával, CKT alapra 2 réteg bitumenemulziós kellősítés után újra aszfaltozással, hézagmentes csatlakozás kialakításával.

• **Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés**

**Kivitelezés intervalluma:** 2015. november 17.- 2015. december 17.

**Kivitelező:** FöldgépTransz Kft

**Tervezés:** Vitéz Sándor

**Műszaki ellenőr:** Georoad 2000 Kft. --Gyalus Gyula

**Pénzügyi Keret (2016):** **5 342 000 Ft**

**Bekerülési költség:** **5 342 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

Csapadécsatorna a Bethlen Gábor utcában keletkezett nagy mennyiségű csapadékvizet vezet át a 1163/2 hrsz-ú (Bethlen G. u. 30. számú), majd a 1178/3 hrsz-ú és a 1179 hrsz-ú (Petőfi S. utca 19/b). számú ingatlanon keresztül a Petőfi Sándor utcában lévő csapadécsatornába. A Bethlen Gábor utca 30 számú ingatlanon a meglévő földárókban vezetett csapadécsatorna áthelyezésére és zárt csatornába történő vezetésére került sor, 117 fm hosszon.

• **Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés**

**Kivitelező:** Út-Közmű-Gép Kft (a kátyúzási keretszerződés értelmében)

**Tervező:** Georoad 2000 Kft.

**Pénzügyi Keret (2016):** **4 000 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A felújítási feladat a 2016. évi útépitési sorrend összeállításakor a 6. helyen szerepel. Az elfogadott műszaki tartalom alapján megvalósul a padka rendezése a Jókai utcáig árok profilozással, valamint térkövezett járda építése a Baross Gábor utcától az Orvosi Rendelőig. A járda egyszerűsített tervdokumentációja megrendelésre került.

• **Kátyúzási feladatok**

2015. közbeszerzési szerződés megkötésére került sor az Út-Közmű-Gép Kft.-vel, mely alapján a 2016. év folyamán a kátyúzási feladatokat ellátja. Ezen feladatok folyamatosak.

Az alábbi utcák esetén történ felújítási, kátyúzási munka:

Kolozsvári utca 3/b , Rosenbach János utca 34-36. hsz. előtt, Szentháromság téri körforgalom, Baross Gábor utca gyalogátkelőhelynél, Szegfű utca, Füzes utca 3. , Huber utca, Szily Kálmán út, Hámory Imre utca 5-7. előtt, Katalin-hegy V dűlő (tehergépjármű okozta kár), Tövis utca, Kertbarátok tere, Estike utca, Horhos utca, Tó sétány, Dózsa György út, Petőfi utca, József Attila utca, Patak utca, Horhos utca, Üрге-hegy gerincút, Üрге-hegy 4 dűlő, Üрге-hegy 6 dűlő, Üрге hegy átkötő út, Sándor utca, Géza fejedelem útja, Vasút utca, Öntöde utca, Kresz park

Kresz park sétány aszfaltozás:

Az egyesülési szobor állításával összhangban a sétányok rendezése is szükségessé vált. Vezetői döntés értelmében a sétányok aszfalt burkolatot kapnak, melynek kivitelezője az Út-Közmű-Gép Kft. Bekerülési összege: 1 744 028 Ft

*A beruházás: 2016. évben folyamatos.*

A beruházás évi keretösszege: 40 000 000 Ft.  
(Felhasznált keretösszeg: 28 000 000 Ft.)

- **Útfelújítások és útépitési keretösszeg**

**Kivitelező:** Út-Közmű-Gép Kft (a kátyúzási keretszerződés értelmében)

**Pénzügyi Keret (2016):** **50 000 000 Ft**

A 109/2016 (IV. 28.) határozat tartalmazza az idei évi felújítások sorrendjét:

- **Dobó köz járda építés 5 650**  
A kivitelezés folyamatban van, az elfogadott műszaki tartalom alapján: terméskő burkolat egyoldali lejtéssel, kiemelt szegély menti vízelvezetéssel.
  - **József Attila utca Kamilla utcáig 6 000**  
Az útfelújítás az elfogadott műszaki tartalom alapján folyamatban van: 4 méter széles útburkolat egyoldali lejtéssel, kétoldali stabilizált padkaképzéssel, egyoldali árok kialakítással.
  - **Pacsirta utca 5 500**  
Az útfelújítás az elfogadott műszaki tartalom alapján folyamatban van: 4 méter széles útburkolat egyoldali lejtéssel, kétoldali stabilizált padkaképzéssel, egyoldali árok profilozással.
  - **Guti ország út 4 500**  
Az útfelújítás az elfogadott műszaki tartalom alapján folyamatban van
  - **Petőfi utca 8 860**  
Egyszerűsített tervdokumentáció megrendelése megtörtént. Kivitelezés a II. félévben történik meg.
  - **Kölcsey utca 2 000**  
Feladat elvégzése a II. félévben történik meg
  - **Hársfa utca 18 000**  
Feladat elvégzése a II. félévben történik meg
  - **Attila utca 13 000**  
Feladat elvégzése a II. félévben történik meg
- **419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, engedélyezés**  
II. félévben kerül elvégzésre.
  - **Csokonai utcai támfal-rézsű tetejére korlát 250**  
II. félévben kerül elvégzésre.
  - **Útburkolati jelek festése**  
II. félévben kerül elvégzésre.
  - **Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt**  
II. félévben kerül elvégzésre.
  - **Forgalomba helyezési eljárások díjai**  
Keretösszeg felhasználása folyamatos.
  - **Utcanév táblák beszerzése**

Új utcanevek elfogadásra kerültek. Táblák megrendelése és kihelyezése a II. félévben történik meg.

- **Gyöngyvirág utcai járda tervezése**

A tervek elkészültek, építési engedély jogerőre emelkedett. Kivitelezés megtörténhet amennyiben költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet.

- **Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása**

2015. évben elkezdődtek a tervezési munkák az Ország út –Meggyfa utcai csomópontban lévő gyalogátkelőhelyre történő sárga villogó telepítése ügyében.

A tervezési és engedélyeztetési feladatokat az SKS Terv Kft. végzi.

Eközben a fénymérést a Tromos-E Mérnökiroda Bt. elvégezte, melynek eredményeként a Best-Vill Kft. a lámpatest bővítést, lámpakar cserét elvégezte.

A Magyar Közút NZrt. a közútkezelői hozzájárulás kiadását eddig minden ízben feltételhez kötötte. Legutóbb újabb fedvényterv beadását kérelmezte a sárga villogó kialakításához szükséges elektromos vezeték út alatti átfúrása tekintetében.

Kivitelezési munka csak ezt követően végezhető.

*A beruházás: 2015. évről áthúzódó és 2016. éven folyamatban van*

- **Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés, gyalogátkelőhely tervezés, engedélyezés**

**Tervező:** SKS Terv Kft.

**Pénzügyi Keret (2016):**

**145 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A tervdokumentáció járda munkarészét benyújtottuk a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalába, engedélyezésre, mely kiadása folyamatban van. A gyalogátkelőhely kiépítés anyagát továbbítottuk a PMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály részére. A 2015. november 16-án érkezett határozat értelmében a gyalogátkelőhely vonatkozásában kiadott engedély jogerőre emelkedett.

- **Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg**

Településfejlesztési bizottság döntését követően a II. félévben kerül felhasználásra.

- **Vasútállomás külső lépcső felújítása**

**Kivitelezés intervalluma:** 2016. június 06. – 2016. július 22.

**Tervező:** Mizsei József

**Kivitelező:** Mayerszer Kft

**Pénzügyi Keret:**

**5 000 000 Ft**

**Bekerülési költség:**

**2 815 282 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A Dózsa György útról a felső Dózsa György útra felvezető lépcső évek óta rossz állapotban van, ennek a megszüntetésére készült a tervdokumentáció. Ez alapján a vasbeton lépcső teljes egészében elbontásra kerül. Helyére új vasbeton sávalapon nyugvó lépcsőszerkezet épül. A lépcső szerkezete törtvonalú monolit vb. lemez, középen egy pihenő kialakításával. A fokok járófelülete 5 cm vastag előregyártott műkövel burkoltak. A homloklap szürke betonfestéket kap. A lépcső alján és tetején viacolor térkő készül, vonal-menti vízelvezetővel. A lépcső két oldalán acélkorlát kerül elhelyezésre.

- **Egészségház előtti lépcső felújítása**

**Kivitelezés intervalluma:** 2016. április 20. – 2016. május 17.

**Kivitelező:** Mayerszer Kft

**Pénzügyi Keret:**

**2 000 000 Ft**

**Bekerülési költség:**

**1 675 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

Az Egészségház bejáratánál lévő lépcső felújítására, átalakítására a balesetveszély megszüntetése miatt volt szükség. A lépcső teljes egészében elbontásra került, majd visszaépült az előtető pillérjéig. Immáron alapozva, vasbeton alkalmazásával és csúszásmentes kerámialap fedéssel újult meg a lépcső. A lépcső korlátjai meghosszabbításra kerültek, így az utcáról biztonságosan közelíthető meg az intézmény. Az elbontott lépcsőrész helyére térburkolat került, ahová biciklitároló lett elhelyezve.

- **Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése**

2015. augusztus 25.-én Tervezői szerződés került megkötésre a LUMIX Mérnöki Iroda Lukács Miklós EV-vel a Biatorbágy Szabadság út Gábor Áron u. –Deák Ferenc u. közötti szakaszának déli oldali párhuzamos parkolósáv tervezése (útépítési-, forgalomtechnikai-, és felszíni csapadékvíz-elvezetési engedélyezési tervdokumentáció) és építési engedélyezési ügyintézése tárgyában.

2016. márciusában szerződés módosítására került sor, mely során a tervezési terület is kibővítésre került a Szabadság út északi oldal (József Attila utca- Széchenyi utcai közötti szakasz).

Jelenleg tervegyeztetés folyik a Magyar Közút Zrt.-vel, majd az engedélyeztetési eljárás kezdődik.

A tervezési költsége (szakfelügyeleti és engedélyezési eljárási díjak nélkül): 7 502 000 Ft.

Építési engedély birtokában folytatható le a közbeszerzés a kivitelezésre.

- **Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése -műszaki ellenőrzés**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb költségek**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Járdafelújítási keretösszeg**

II. félévben kerül felhasználásra.

- **Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés)**

**Mérést végezte:** Tromos E Bt.

**Pénzügyi Keret:**

**89 000 Ft**

**Bekerülési költség:**

**88 900 Ft**

**A munka rövid leírása:**

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fénytechnikai ellenőrzés megvalósult, az átadott jegyzőkönyv értelmében a közvilágítási hálózatot fejleszteni kell.

- **Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő költségei**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Viadukt járólemez javítása, korlát javítás**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret**

**Pénzügyi keret (2016.):** 8 200 000 Ft

**Bekerülési költség:** 8 106 207 Ft

**Kivitelező:** Németh és Társa Kft.

A tartalékkeret terhére elszámolható pótmunkák kifizetésére a szerződés módosítása megtörtént. Műszaki tartalom: bontási,- támfal-és alapépítési munkák.

- **Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki ellenőrzése**

**Pénzügyi keret (2016.):** 138 610 000 Ft

**Kivitelező:** Németh és Társa Kft.

Jelenleg az atlétikapálya építési munkálatai folyamatban vannak, megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás.

**A munka rövid leírása:**

A pályára kerülő és arról lefolyó víz drainvezeték, valamint műanyag kazettás víznyelőhálózat kiépítésével szikkasztó gödrökbe lett bevezetve, ezek a nagypálya 4 sarkán lettek elhelyezve. Az atlétikai tér mentén térkövezés történt, a pályát a látogatói tértől acélkorlát választja el. Az atlétikapályát és a nagypályás labdarúgó pályát kerti szegély határolja. Megtörtént a nagypálya alap-és oldalvonal menti hosszabbítása. Az atlétika- és futópálya aszfalt alapzatára kellőszítés gyanánt ragasztóval elkevert fekete gumigranulátumot terítettek finisherrel. A felületet egy vízzáró, un. spaktel réteggel tették vízzáróvá. Erre került a pálya kopórétege, a helyszínen kevert, és egyenletesen elterített, műgyantába szórt gumigranulátum. Ezt követi a 6 sávós futópálya felfestése, az atlétikapályán kialakításra került a távol-és hármas ugró leérkező helyek, és ide kerül a rúdugrópálya is. A Géza fejedelem utcai oldalon, a rézsű tetején került elhelyezésre a súlylökő pálya. A multifunkciós labdajáték pálya műgyanta bázisú alapra terített gumiórleményes kopóréteggel lett borítva, a pálya körüli labdafogó háló telepítése megtörtént.

- **Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr**

**Pénzügyi keret (2016.):** 915 000 Ft

**Bekerülési költség:** 1 219 200 Ft

**Megbízott:** Petrányi és Petrányi Bt.

A téli időszak utáni építési munkák egy hónappal korábban kezdődtek, ezért a műszaki ellenőri feladatokra megkötött Megbízási szerződés módosításra került, egy havi megbízási díj összegével.

- Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése**

**Pénzügyi keret (2016):** 95 000 000 Ft

**Kivitelező:** Németh és Társa Kft.

**A munka rövid leírása:**

A lábteniszpályát 1 méter magas támfal választja el a szomszédos ingatlanoktól. Víztelenítése és ágyazórétege után kerti szegély építés történt. Mind a lábtenisz pálya, mind pedig a körítő játszóterület töltésmentes műfü burkolatú, labdafogó hálóval elválasztva. Támfal készült a lábtenisz és a kis műfüves futball pálya szintkülönbségének áthidalására. A támfal tetejére acélkorlát került. Az öltözők előtti tér burkolása folyamatban van. A Kolozsvári és a Géza fejedelem úton párhuzamos parkolók kerültek kialakításra, lecserélésre kerültek a padok és hulladékgyűjtők.
- Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás kivitelezése - műszaki ellenőr**

**Pénzügyi keret (2016):** 500 000 Ft

**Bekerülési költség:** 381 000 Ft

**Megbízott:** Petrányi és Petrányi Bt.

Feladat elvégzése folyamatban.
- Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése**

**Pénzügyi keret (2016):** 500 000 Ft

**Bekerülési költség:** 152 400 Ft

**Engedélyezés költsége:** 299 814 Ft

**Tervező:** Balla S Kft.

**A munka rövid leírása:**

A tervező megbízást kapott az alábbi műszaki tartalom szerinti tervdokumentáció elkészítésére, az engedélyezési eljárás lebonyolítására: Mivel a vízbekötés az öltözők mellett érkezik az ingatlanra, és a futópálya helyén vezet a fenti épületbe, az esetleges hibák és sérülések okozta pályafelbontás elkerülése érdekében a régi vezeték lezárásra került, és a Géza fejedelem útja felől új vízbekötés létesítését indítottuk el a Fővárosi Vízműveknél.
- Lomb utca fénymérése**

**Pénzügyi Keret:** 200 000 Ft

**Bekerülési költség:** 198 120 Ft

**Mérést végezte:** Tromos E Bt.

**A munka rövid leírása:**

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fénytechnikai ellenőrzés megvalósult, az átadott jegyzőkönyv értelmében a közvilágítási hálózat korszerűsítésének határideje: 2016. október 31.
- Kreszpark közvilágítás fejlesztés**

2015. októberében a Best-Vill 2000. Kft-vel szerződéskötésre került sor a SKATE park közvilágítás fejlesztésének tervezésre, kiépítésére.

Az elvégzendő feladatok 2016. májusában egy földalatti elektromosa szekrény kialakításával, valamint a szobor világítás kiépítésével kiegészültek.

A beruházás költsége:

közvilágítás tervezése, kiépítése: 4 444 167

szobor világítás: 480 979

főlalatti elektromos szekrény: **2 248 902**

A beruházás: 2015. évről áthúzódó és 2016. év június 15.-ig lezárandó.

- **Köz- és díszvilágítás fejlesztés**

Vezetői döntés értelmében elkezdődött Biatorbágy Város közvilágításának fejlesztése. Ezidáig ajánlatok érkeztek részünkre a jelenlegi közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan.

Képviselő-Testületi döntés értelmében első feladat a közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése, melyre a benyújtott árajánlatok alapján a Kőhegyi Mérnökiroda Bt. kerül felkérésre.

A tervezés költsége: 1 800 000 Ft.

- **Biai református templom díszvilágítás**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Szily-Pátyi út csp. Közvilágítás fejlesztés**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Karinthy iskola 2 tanterem kialakítása**

Nem készül. A Biatorbágyi általános iskola 2016/2017 tanévben nem indít a Karinthy utcai épületben 1. osztályt. Az épületben lévő tanterem beosztásával megoldható az összes osztály elhelyezése.

- **Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve**

**Teljesítés:** 2016. május

**Tervező:** TSPC Mérnökiroda Kft

**Pénzügyi Keret:**

**21 590 000 Ft**

**Bekerülési költség:**

**20 955 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A Biatorbágyon fennálló iskolai férőhelyek problémájának megoldására a Karinthy utcai iskola projektterveire közbeszerzési eljárás került kiírásra, melyet a TSPC Mérnökiroda Kft. nyert meg. A 2016. június 1-én tartott rendkívüli testületi ülésre az alábbi tájékoztató anyag került benyújtásra:

„A TSPC Mérnökiroda Kft. a projektterv munkaközi anyagát 2 változatban készítette el.

Az „A” és „B” változat projekttervek munkaközi anyagai az előterjesztés mellékletét képezik.

Biatorbágy Város Főépítésze Rumi Imre az alábbi véleményt adta a projekttervek munkaközi anyagaihoz:

„Iskola terveiről a tervezői összefoglaló alapján:

A verzió:

- hátránya, hogy jelentősebb bontást tartalmaz, csak a 3 szintes iskolatömb marad meg,

- rosszul ütemezhető a bontást követően, az építés végéig nincs tornaterem, étkező,

- előnye, hogy a megmaradó kert nagyobb,

B verzió:

- sokkal jobban ütemezhető, több meglévő épületrész maradhat meg, (megmarad a 3 szintes iskolatömb, az étterem konyhája, az étterem kis átalakítással)

- kisebb az építési költsége,

- hátránya a kisebb összefüggő iskolaudvar.



A „B” verzió építészeti tömegalakítása, karaktere, homlokzatképzése lényegesen kedvezőbb. Jól működhet benne a programban meghatározott két intézmény. A két eltérő funkciót jól szeparálja egymástól.

A fentiek alapján a „B” verzió elfogadását javaslom.”

A képviselő testület az munkaközi anyagot további pontosításra, a közlekedési feladatok megoldásának lehetőségeit is figyelembe véve kérte tovább dolgozni.

- **Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés**

**Tervezés időtartama:** 2016. május 15.-2016. június 15.

**Tervező:** Vitéz Sándor

**Pénzügyi Keret:**

**200 000 Ft**

**Bekerülési költség:**

**415 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A tervezés folyamatban van, várjuk a terveket. A terveket engedélyezésre el kell küldeni a Közép dunavölgyi vízügyi igazgatósághoz. Az engedélyek megszerzését követően megkezdődhet a kivitelezés.

- **Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivitelezés**

A kivitelezési munkálatok az engedélyes tervek birtokában végezhetők. A kivitelezés megkezdésének várható ideje 2016. ősze

- **Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen műszaki ellenőri, eljárási díjak, egyéb**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Csapadékvíz elvezetés Nagy utca, Szily Iskola előtti részen pótkeret**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása**

A történeti kutatást a homlokzat kivitelezésével párhuzamosan célszerű elvégezni, mivel gödröket kell ásni. Amikor készül a homlokzat a kivitelező munkagépeivel a kutató utasításainak megfelelően kiásásra kerül a gödör, a kutatás dokumentálását követően (1-2 nap) a gödör betemethető.

- **Szily oldalkert és hátsókert történeti kutatása**

A történeti kutatást a homlokzat kivitelezésével párhuzamosan célszerű elvégezni, mivel gödröket kell ásni. Amikor készül a homlokzat a kivitelező munkagépeivel a kutató utasításainak megfelelően kiásásra kerül a gödör, a kutatás dokumentálását követően (1-2 nap) a gödör betemethető.

- **Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje**

Az elektromos hálózat felülvizsgálatára és cseréjére árajánlatot kértünk be, a nyári szünetben elvégezhető a feladat.

- **Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása**

**Kivitelezés intervalluma:** 2016. 06.25.-2016.08.25.

**Kivitelező:** Dimavill Power Max Kft.

**Pénzügyi Keret:**

**4 000 000 Ft**

**Bekerülési költség:**

**1 300 000 Ft**

**A munka rövid leírása:**

A villámvédelmi rendszer megtervezését követően a tervekben szereplő rendszer kivitelezésére kerül sor. A rendszer jogszabályi megfeleléséről villámvédelmi mérés és dokumentáció készül.

- **Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés**  
II. félévben kerül elvégzésre.
- **Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - egyéb költségek**  
II. félévben kerül elvégzésre.
- **TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása**  
**Kivitelezés intervalluma:** 2016. 05.04. – 2017.02.21.  
**Kivitelező:** Laterex Építő Zrt. és Primofor Építő és Üzemeltető Kft.  
**Pénzügyi keret:** 380 502 000 Ft  
**A munka rövid leírás:**  
2016. május 4-én munkaterületet kapott a kivitelező cég a Sándor-Metternich kastély Tsz szárnyának kivitelezésére. Jelenleg a bontási és ezzel párhuzamosan a kutatási (fal, régészet, stb.) munkálatok folynak. A kivitelezés alatt kétheti rendszerességgel folyik a kooperáció. A konyha és az étterem is megújul a 2016/2017-es tanévkezdésre.
- **TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése**  
A tanteremek eszközeinek beszerzése a IV. negyedévben lesz aktuális.
- **Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához**  
A Sándor-Metternich kastély kivitelezését végző céggel történt egyeztetés alapján jelenleg nem szükséges a kiépítés.
- **TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek**  
Felhasználás a II. félévben történik.
- **Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja**  
**Pénzügyi keret:** 100 000 Ft  
**Bekerülési költség:** 28 900 Ft  
Az óvoda használatba vétele megtörtént.
- **Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcsterítés, légvezeték kiszabadítása**  
**Pénzügyi keret:** 115 000 Ft  
**Bekerülési költség:** 120 650 Ft  
Kivitelező: Goldfield Invest Kft.
- **Bajcsy óvoda kertrendezés végszámla**  
**Pénzügyi keret:** 6 900 000 Ft  
**Bekerülési költség:** 6 853 767 Ft

**Kivitelező:** ACER Kft.  
A kivitelezés megtörtént.

- **Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés**

**Pénzügyi keret:** 350 000 Ft  
**Bekerülési költség:** 249 123 Ft

**Kivitelező:** ACER Kft.

**A munka rövid leírása:**

A tavalyi évben megvalósult épületbővítéssel szükségsszerűvé vált a régi csatornavezeték kiváltása, új vezeték építése. Jelenleg a Fővárosi Vízműveknél folyik a tervdokumentáció engedélyezése.

- **Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés**

A kivitelezés a II. félévben valósul meg.

- **Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek**

A kivitelezés a II. félévben valósul meg.

- **Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése**

A kivitelezés a II. félévben valósul meg.

- **Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, balesetveszély megszüntetése**

A kivitelezés a nyár folyamán kezdődik meg.

- **Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszüntetése**

**Kivitelezés intervalluma:** 2016. 07.01. – 2016.08.31.

**Kivitelező:** Colormetal Lux Kft.

**Bekerülési költség:**

**Pénzügyi keret:** 1 000 000 Ft

**A munka rövid leírás:**

A tető javítási munkálatokat a nyár folyamán elvégzi a kivitelező cég.

- **Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33)**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Közösségi Ház féltető szigetelés 2000**

**Kivitelezés intervalluma:** 2016. 04.20. -2016.05.17.

**Kivitelező:** Mayerszer Kft.

**Pénzügyi Keret:**

2 000 000 Ft

**Bekerülési költség:**

1 100 000 Ft

**A munka rövid leírása:**

A közösségi ház udvarán lévő pincetető burkolási munkái a tavasz folyamán elkészültek. Így a tavalyi évben elkészült Tájház pincéjének és oldalfalának az ázása is megszüntetésre került.

- **Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg**  
II. félévben kerül elvégzésre.
- **Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj**  
Tervező: Leták és Tamás Építésziroda Kft.  
Pénzügyi Keret: **18 682 000 Ft**  
Eddig kifizetett díjak: **5 604 510 Ft**  
A munka rövid leírása:  
A tervező az engedélyezési terveket 2016. március 21-ével átadta a hivatalnak. A tervek tervellenőrzést követően engedélyezésre beadásra kerültek. Jelenleg folyamatban van az engedélyezés.
- **Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr**  
A tervellenőri feladatok az engedélyezési tervvel kapcsolatban elvégzésre kerültek. A kivitelezési tervek ellenőrzését követően válik elvégzetté a feladat.
- **Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. Eljárás**  
II. félévben kerül elvégzésre
- **Iharosi tábor koncepcióterv készítése**  
II. félévben kerül elvégzésre.
- **P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete**  
2015. évben kiépítésre került a Biatorbágy vasútállomás P+R és B+R parkoló, mely során térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre.  
A kamerarendszer zavartalan működése érdekében a kiépített kamerarendszer üzemeltetésére szerződés megkötésére került sor a kamerarendszert kiépítő MultiAlarm Kft.-vel.  
A távfelügyelet költsége:
  - távfelügyeleti díj: 12 446 Ft /hónap
  - karbantartási díj: 165 100 Ft/félév
- **Buszvárók kialakítása**  
Volánbusz Zrt. megkereste osztályunkat, hogy a Szily Kálmán utca elnevezésű buszmegálló peronjának átépítése szükséges, mivel annak magassága veszélyezteti a közlekedő autóbuszok épségét. Továbbá a Tavasz utca buszmegálló esetén lakói megkeresésére érkezett, miszerint az ingatlan tulajdonos a gépkocsi-behajtóját nem tudja a peron miatt megközelíteni.  
2016. évi költségvetésben feladatként szerepel új utasvárók telepítése.  
A fenti feladatok elvégzése érdekében árajánlat kérésre került sor mind az utas várók telepítése mind pedig a peron és utas váró talpzatának kiépítésére.  
A beruházás megvalósulása II. félévben történik meg.
- **Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszüntetése, föld alatti szekrény elhelyezése**  
A Viadukt alatti nyújtott körforgalmú csomópont Kossuth Lajos utcai járdájában a kivitelezés során egy Telekom oszlop a járda középvonalában maradt (terv nem

rendelkezett róla). A balesetveszélyes helyzet megszüntetési érdekében az Önkormányzat megrendelte a Magyar Telekom Nyrt.-től az oszlop eltávolítását és földalatti szekrénybe helyezését. A bontási helyreállítási munkálatokat a garanciális területtel érintettsége miatt a Vianova 87. Zrt.-től rendeltük meg.

A beruházás várható költsége

Magyar Telekom Nyrt. felé: 889 523 Ft

Vianova 87. felé: 238 011,- Ft

A beruházás várható teljesítési határideje: 2016. június 30. l

- **Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése**

Tervezés a II. félévben történik meg.

- **Rákóczi utca – SM kastély telekhatár rendezése**

A feladat elvégzése folyamatban (Terra-Vox Bt.)

- **Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés**

Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.19.- 2016. 12.31.

Kivitelező: Geo-Four Kft

Pénzügyi Keret (2016):

1 000 000 Ft

A munka rövid leírása:

Az ingatlanok a nyugati lakóterületen találhatóak. A belterületi határ és a jogszerű használat érdekében szükséges a terület belterületbe csatolása. A munka jelentős részét a geodéziai feladatok ellátása teszi ki, melyet a Geo-Four Kft végez.

A művelésből való kivonás költségeit a földhivatal állapítja meg a beadott változási vázrajz alapján. Mivel az ingatlanok között vannak erdő területek is, ezért az erdészeti hatósággal is egyeztetni kell a munkával kapcsolatban, s az erdő megszüntetése is fizetési kötelezettséggel jár.

- **Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás**

Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.19.- 2016. 08.31.

Kivitelező: Geo-Four Kft

Pénzügyi Keret (2016):

1 500 000 Ft

Eddigi költségek:

880 000 Ft

További költségek:

620 000 Ft

A munka rövid leírása:

A belterületbe csatolással a 011/5, 011/6, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6 hrsz-ú ingatlanok érintettek. Az ingatlanok a nyugati lakóterületen találhatóak. A belterületi határ és a jogszerű használat érdekében szükséges a terület belterületbe csatolása. A munka jelentős részét a geodéziai feladatok ellátása teszi ki, melyet a Geo-Four Kft végez.

A művelésből való kivonás költségeit a földhivatal állapítja meg a beadott változási vázrajz alapján. Mivel az ingatlanok között vannak erdő területek is, ezért az erdészeti hatósággal is egyeztetni kell a munkával kapcsolatban, s az erdő megszüntetése is fizetési kötelezettséggel jár.

- **Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése - Kelet Bt**

A felmérés és a táblázatos kimutatás az egyes ingatlanok vonatkozásában folyamatban van.

- **Kerekdomb u. Naphegy-köz közműtervezése – vég számla 770**  
A Fővárosi Vízművek tájékoztatása alapján az engedélyezéshez csak akkor járulnak hozzá, ha minden érintett ingatlan tulajdonossal megtörténik a megállapodás a szükséges területek leadásáról. A vég számla kifizetése Tervezőnek ennek megfelelően az engedély megszerzése után esedékes.
- **Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsatorna csere 23 fm hosszon**  
Tervezett költség (2016): 5 000 000 Ft  
Bekerülési költség: 4 923 845 Ft  
Kivitelező: Mayerszer Kft.  
Kivitelezés intervalluma: 2015. december 14-2016. január 27.  
A munka rövid leírása:  
A Gyöngyvirág utca körforgalom felé eső részén törött, szétcsúszott csapadékcsatorna cseréje valósult meg 23 fm hosszon.
- **Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés + eljárási díj**  
Tervezett költség (2016): 6 000 000 Ft  
Tervező: TriPlan Mérnökiroda Kft.  
A munka rövid leírása  
Tervezési szerződés aláírás alatt. Az Angeli utcában tavaly kialakított ideiglenes záportározóban összegyűjtött csapadékvíz levezetésének végleges megoldásaként az Ybl Miklós sétányon vezetve a Disznó-lápába kerül bevezetésre. Az Ybl Miklós sétányon, a jelenleg fennálló parkolási anomáliák megoldására parkolók kerülnek kialakításra a tervdokumentáció engedélyezése után.
- **Csermely közti híd mederburkolás**  
II. félévben kerül kivitelezésre.
- **Csermely közti híd mederburkolás - egyéb ktg-ek**  
II. félévben kerül kivitelezésre.
- **1288/2 hrsz. (Jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) közművesítésének tervezése**  
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására.
- **Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel**  
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására.
- **Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb költségei**  
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására.
- **Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés**  
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására.

- **Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, egyéb ktg.**  
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására.
- **Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási díjak**  
II. félévben kerül kivitelezésre.
- **József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése**  
II. félévben kerül kivitelezésre.
- **József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek**  
II. félévben kerül kivitelezésre.
- **Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése**  
Kivitelezés intervalluma: 2016. 07.11. - 2016.07.22.  
Kivitelező: Kikelet kertépítő Kft  
**Pénzügyi Keret (2016):** 1 000 000 Ft  
**Bekerülési költségek:** 995 000 Ft  
**A munka rövid leírása:**  
A bölcsőde kertjében lévő zöldfelületek rendeltetésszerű használatához szükséges egy öntözőrendszer telepítése. Az öntözőrendszer a szomszédos játszótéren lévő vízvezeték rendszerről kapja a vizet, mivel a bölcsőde udvarára nincs kivezetve locsolásra alkalmas vízvezeték. A teljes udvar gyepszőnyeges terítést kap.
- **Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv készítése**  
II. félévben kerül elvégzésre, miután a település közműhálózatának digitalizálása megtörténik.
- **Petőfi u. 22. zárt csapadékcsatorna kiépítése**  
Kivitelezés intervalluma: 2016. 04.01. - 2016.05.20.  
Kivitelező: Földgép Transz Kft.  
Műszaki ellenőr: Georoad 2000 Kft.  
**Pénzügyi Keret (2016):** 5 000 000 Ft  
**Bekerülési költségek:** 5 000 050 Ft  
**A munka rövid leírása:**  
A Petőfi utca 22 számú ingatlanon áthaladó nyíltárkos csapadékcsatorna 52 fm hosszon zárt csapadékcsatorna lett. A kivitelezéshez szükség volt a Petőfi utca útburkolata alatt lévő áteresztisztítására, valamint a Petőfi utcában egy ülepítő akna megépítésére, mivel a lefolyó csapadékvíz nyílt árokból érkezik csatorna szakaszba. A csatorna Kandó utca felőli végének kitisztítása után derült ki, hogy a csapadékvíz mintegy fél méterrel a Kandó utca járósíntje alatt folyik ki a csatornából, ezért szükséges a csapadékvíz további útjának megtervezése.
- **Hosszúréti patak tisztítása**  
(Ez a munka egy tavalyról áthúzódó feladat, mely lezárásra került a 2016. május 13-i teljesítés igazolással. Vállalkozó benyújtotta a 3.489.960.- Ft-os bruttó számláját,

melyet már ki is fizettünk. Előirányzat 3,5 millió Ft volt. A műszaki tartalommal ellentétben ez az összeg nem csak a leszerződött burkolt árok takarítási munkáit, hanem a természetes árok kaszálását, takarítását is magába foglalta, kb. 100 m hosszban.)

- **Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés**

A II. félévben kerül sor a tervezés elindítására.

- **Peca tó gátmegerősítés**

A területen kialakult állapotok orvoslására – út leszakadás, árvízvédelmi töltés, gát megerősítés - vis maior pályázati adatlap került beküldésre, 2016. május 24-én, a bizottság a helyszínen már járt is, a kérésünk megalapozott. Benyújtástól számított 40 nap áll rendelkezésre a dokumentáció beküldésére, melynek elemeinek összerakása folyamatban van. A szakértő véleménye 2016. június 13-ra lesz kész. A döntés és a pénzüsszeg függvényében kerül sor a munkálatokra, melyekre egyébként rendelkezünk árajánlatokkal, melyek a vis maior alaphoz történt benyújtás alapját is képezték.

- **Egyéb tervezési feladatok**

- Szily kastély kerítés nedvesedési okáról szóló szakértői vélemény Mizsei építésziroda Kft 63 500 Ft

- **Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Új óvoda tervezés (Nagy u.)**

Közbeszerzési kiírás készült a tervek elkészítésére. Az engedélyezési terveket a BM Építész Kft. készítette. A tervek 2016. május hónapra elkészültek, jelenleg engedélyezési eljárás alatt vannak.

- **Ingtatlan vásárlási keretösszeg**

Felhasználása testületi döntés alapján a II. félévben.

- **Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzó**

Folyamatban

- **Önkormányzati közművek digitális állománya**

Felmérés intervalluma: 2016. 06.10. - 2016.10.30.

Kivitelező: Fóri-Tech Bt.

Pénzügyi Keret (2016):

3 000 000 Ft

Bekerülési költségek:

3 000 050 Ft

A munka rövid leírása:

Biatorbágy Város Önkormányzatának kezelésében van a településen lévő csapadécsatorna hálózat. A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében 2017. január 1-ig fel kell tölteni az e-kozmu.hu oldalra és ott napra készen kell tartani ezen közművet. Ezért került megbízásra a Fóri-Tech Bt. a zárt csapadécsatorna felmérésére és az elkészült állomány feltöltésére az e-közmű rendszerbe.



## 2. Beruházási tartalékkeret

- **Viadukt alatti körforgalom építéséhez kapcsolódó VOLÁN terelés**

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hivatalosan tájékoztatta Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy az VO-580/28/2014. iktatószámom 2014. november 26-án kiadott nyilatkozata – melyben vállalta a volán tereléshez kapcsolódó költségeket - részét képezte a kiírt közbeszerzési eljárásnak.

A fentiek alapján Biatorbágy Város Önkormányzata megfizeti a Biatorbágy, Viadukt alatti Ország út – Szabadság út (8101. j. összekötő út) – Fő út (81.106. 1. bekötőút) – Forrás utca, körforgalmú csomópont építéséhez kapcsolódó forgalomterelés **alap költségét**, mely 2.342.948.- Ft+Áfa.

- **Karinthy utcára felvezető lépcső felújítása**

Az árajánlatok bekérésre kerültek, szerződéskötést követően kivitelezésre kerül a II. félévben.

- **Egyesületi szoborállítás talapzat, térburkolás, világítás,**

Bia és Torbágy egyesülésének 50. évfordulója alkalmából szobor állítására kerül sor a Kresz parkban. Az egyesületi szobor körüli tér rendezéséhez és a szobor talpzatának kialakítása 2016. április hónap folyamán került sor a Q design Kft.-vel a szerződés megkötésére.

A beruházás költsége: 1 726 032,- Ft

A beruházás megvalósult, teljesítés igazolás kiadásra került: 2016. május 30.-án  
Kresz park kis híd

Az elkorhadt kis híd felújítása érdekében 2016. júniusában szerződéskötésre került sor Tóthpál Tamás Bt.-vel a meglévő híd elbontására, új híd készítésére, telepítésére.

A beruházás teljesítési határideje: 2016. június 15.

Beruházás költsége: 219 075,- Ft

- **Felső Fő utca ároktisztítás, mederburkolás 1 700**

II. félévben kerül sor a kivitelezésre

- **Pecató bekötőút tervezés engedély nélkül, fényméréssel**

II. félévben kerül sor a tervezésre.

- **Kertbarátok tere engedélyezési tervhez fénymérés**

Felmérést végezte: Tromos E Bt.

Pénzügyi Keret (2016):

300 000 Ft

Bekerülési költségek:

127.000 Ft

A munka rövid leírása:

A közvilágítási hálózat megfelelőségének ellenőrzése megtörtént.

- **Lomb utca közvilágítás fejlesztés (a fennmaradási engedély kikötése)**

II. félévben kerül elvégzésre.

- **Felső Pátyi utcára felvezető lépcső felújítása**

Árajánlatok bekérése megtörtént, szerződéskötést követően kivitelezésre kerül II. félévben

## 3. Általános tartalékkeret

- **Turista út felújítása 15 000**

Tervezési szerződés aláírás került. Tervek elkészülte után a kivitelezés a II. félévben történik meg.

- **Forrásvölgy vízelvezető árok takarítás**

(Jelenleg a területre megkötött szerződés van, ami a Rynart alatti csapadékcsatorna takarítási munkáira vonatkozik, a Rynart alatti áteresztől az útig bezárólag, ennek összege 2.857.500,- Ft-os bruttó ár, a terület előkészítése már folyamatban van, ugyanis az elmúlt napok esőzései miatt a területet megint elöntötte a víz, melyet megpróbálnak lecsapolni, visszaterelni az árokba. Ezt követően az időjárás függvényében van mód a kibontási, takarítási munkák elvégzésére.

Költségvetési sorban beállított pénz nem elég, ráadásul a területre egy új projekt előkészítése is megkezdődött – Jégcsarnok

A korábbi csatorna tervezési munkák a végéhez közelednek – Vitéz Sanyi bácsi, akinek a végső tervei 2016. június 13-án érkeznek meg, a szerződésből visszamaradó összeg, melyről számla is benyújtásra fog kerülni 260.000,-Ft)

- **Vendel téri óvoda víztelenítés**

A kivitelezési munkát a Földgép Transz Kft. végzi Vitéz Sándor tervei alapján és műszaki ellenőrzése mellett.

**Bekerülési költségek:**

4 993 476,- Ft

**A munka rövid leírása:**

Biatorbágy Dozsa Gy. út – Fő út csomópont csapadékvíz csatorna felújítás, forrásfoglalási, szivárgó építési munkáinak kivitelezése. A munkálatok elvégzésének befejezési határideje 2016.07.12.

- **Grund sportpálya építés**

A sportpálya építésére pályázat került összeállításra, majd benyújtásra, melynek végeredménye még ismeretlen.

- **Egészségház emeleti hasznosítás koncepcióterv**

II. félévben kerül elvégzésre.

## **5. Egyéb feladatok:**

- **Gépjárművek által okozott károk elhárítása**

A 2016-os évben eddig 3 esetben történ gépjármű által okozott kár közterületen.

- Viadukt alatti körforgalmú csomópont K-i pillérénél egy gépjármű kidönött 4 db pollert. A gépjármű vezetője a károkozást elismerte, a biztosító az okozott kárt megtérítette. A garanciális terület érintettsége miatt a helyreállítási munkát a Vianova 87 Zrt.-től rendeltük meg.

Az okozott kár összege: 170 688,- Ft

- Viadukt alatti körforgalmú csomópont Pátyi kihajtó ágánál a járda vonalában 2 db korlát került kidöntésre. A gépjármű vezetője a károkozást elismerte, a biztosító felé az ügyintézés folyamatban van.

Az okozott kár összege: 95 885,- Ft

- Biatorbágy, Szentháromság tér körforgalmú csomópont Nagy utcai ágánál a járdában 7 darab poller kidöntésre került. A károkozó gépjármű vezetője ismeretlen, ezért a Budaörsi rendőrkapitányság megkeresésre került. A kivitelezési munkák elvégzésre a Földgép Transz Kft. került megbízásra. Az okozott kár összege: 186 690,- Ft
- **Közüvizzolg Kft.- József Attila utca vízvezeték rekonstrukció**  
A Vízművek Zrt. a 2016-os évben elvégezte a József Attila utca Petőfi utca-Szabadság út közötti szakaszának vízvezeték rekonstrukcióját, mely során feladatok az alábbiak voltak:
  - munkaterület átadása
  - műszaki átadás-átvételi tevékenység
  - kapcsolattartás Vízművekkel, kivitelezővel
  - ügyfélpanaszok, kérdések kezelése
- **Hál-Ép GPON hálózat fejlesztés**  
A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Huawei Technologies Hungary Kft. Gigabites passzív optikai hálózat (GPON) fejlesztési tevékenységet végez Biatorbágy város területén. A hálózatfejlesztés során Biatorbágy belterületén új elektronikus hírközlési rendszer kerül kiépítésre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélyével.  
Feladat:
  - elvégzett munka átvétele
  - elvégzendő feladatok irányítása
  - „műszaki ellenőri” tevékenység végzése
  - ügyfél panaszok , kérdések kezelése
 A beruházás során 24 km hosszban földkábel kiépítésére, valamint 4000 m<sup>2</sup>-en járda felújításra kerül sor.  
Beruházás várhatóan 2016. július végén befejeződik
- **Zöld Szíve projekt elkészült műtárgyainak forgalomba helyezése**  
A Zöld Szíve projekt keretén belül a Patak parti beruházáshoz kapcsolódó forgalomba helyezési engedélyek megszerzése történt meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót fogadja el.

Biatorbágy, 2016. június 16.

**Tarjáni István s.k.**  
polgármester