



A TÁJÉKOZTATÓ CÍME:

Tájékoztató a Városi Sportcsarnok fejlesztés aktuális helyzetéről

MELLÉKLETEI:

-

A TÁJÉKOZTATÓT TÁRGYALJA:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ÜLÉS TÍPUSA:

Nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA:

2021. november 23.

A TÁJÉKOZTATÓT VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK:

ÉRTESÜLNEK:

Műszaki osztály

TÁJÉKOZTATÓ: **Tarjáni István polgármester**

A TÁJÉKOZTATÓT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: **Zentainé Agárdi Annamária műszaki ügyintéző**

A TÁJÉKOZTATÓT ELLENŐRIZTE: **dr. Hajdu Boglárka jegyző**

Biatorbágy, 2021. november 22.



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a •

Telefon: 06 23 310-174/130 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •

TÁJÉKOZTATÓ

A Városi Sportcsarnok fejlesztés aktuális helyzetéről

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság!

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (II.25.) számú határozatában Városi Sportcsarnok építéséről döntött.

Helyét a Sándor-Metternich kastély mögötti területen jelenleg a Biatorbágy 110/2 hrsz.-ú ingatlanon jelölte ki.

Ehhez biztosította a 70 %-os TAO támogatással épülő csarnok költségvetésének 30 % önerő részét.

Megkezdődött a tervezés, engedélyeztetés.

Közbeszerzés kiírása után a beérkező árajánlatok és a rendelkezésre álló pénzeszköz különbsége miatt a terveket átdolgozták, műszaki tartalmat csökkentették a Képviselő-testület 48/2019.(III.19.) határozata alapján.

2020 nyarán megkezdődött az ingatlanon a tereprendezés és a Sportcsarnok és az Általános Iskola működését is szolgáló utcai parkolók, járda kiépítése a Rákóczi utcában és a Petőfi utcában is zárt csapadékvíz rendszer kialakításával.

2021. november 22-én Füzy András a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA Sportegyesület elnöke az alábbi tájékoztatást adta:

Az első ütem (parkoló, járda, lehatárolás, közvilágítás, stb.) megvalósítása megtörtént, ennek műszaki átadás-átvétele is lezajlott.

A kiviteli tervek felülvizsgálata, racionalizálása, a módosult jogszabályok szerinti áttervezése megtörtént.

A várható megvalósítási összeg miatt az SFP módosítását a kirendelt igazságügyi szakértő bevonásával az MKOSZ és az EMMI jóváhagyta, a jogerős határozat szeptember hónapban kiadásra került.

A kivitelezés lebonyolítása és az elszámolás megkönnyítése érdekében a beruházás elszámolását nettó összeg alapúra kellett megváltoztatni. Ennek a jóváhagyása is megtörtént.

A kivitelező kiválasztására vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás lezárultával ez év decemberében folytatódhat a beruházás megvalósítása.

Kérem a Városi Sportcsarnok aktuális helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadását.

Biatorbágy, 2021. november 22.

Tarjáni István s.k.
polgármester