




**BIATORBÁGY**



Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •  
www.biatorbagy.hu

## Tájékoztató

a konténer tantermek elhelyezéséről

A 2016. évi szeptemberi iskolakezdéshez szükséges konténerek elhelyezése az alábbiak szerint alakultak:

**2016. január 18-án** Jegyző Úr, Pénzügyi Osztályvezető Asszony, Beruházási Osztályvezető Úr előzetes tárgyalást folytattak a Centrál Container Kft vezetőjével az esetlegesen elhelyezendő 4 db osztályterem konténerben való elhelyezéséről, mivel a Tsz szárny kivitelezésére a Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően még nem került megkötésre a szerződés.

**2016. április 28.** Polgármester úr egyeztetett az Iskolák vezetőivel, a tantermek őszi átadásáról a felújítási munkák feltételezett kedvező alakulása alapján. Itt az igazgatók nyilatkoztak, hogy amennyiben 4 tanterem átadása megtörténik akkor az alapítványi és egyházi iskoláknak nincsenek más terem igényei.

**2016. május 4-én** a munkaterület átadásával megkezdődött a Sándor-Metternich kastély Tsz szárny felújításának kivitelezési munkái. Önkormányzat szerződéskötéskor illetve ekkor is kérte kivitelező nyilatkozatát a 4 db új tanterem szeptemberi átadásának lehetőségéről.

**2016. május 12-én** a késedelmes kivitelezés kezdése miatt, Central Container Kft ügyvezetőjével egyeztetést tartott Beruházási Osztály a 4 osztályterem konténereinek elhelyezéséről. Ezen tárgyaláson került napirendre a Legó óvoda kastélyal csatlakozó nyaktagjának elbontása és az óvoda kiszolgáló helyeinek elhelyezésére szolgáló +2 db konténer elhelyezése is.

**2016. június 2-án** Kivitelező (Laterex) nyilatkozott, hogy a szeptemberi iskolakezdésre nem áll módjában elkészíteni a 4 db tantermet. Megrendelésre került a 4 tanterem kialakításához szükséges konténerek szállítása.

**2016. június 19-én** tartott helyszíni egyeztetésen a Biai református iskola további egy konténer tanterem elhelyezését kérte, áprilisban tett nyilatkozatukkal ellentétben.

**2016. június 22-ével** a Central Container Kft. áthelyezte az Óvoda kiszolgáló helyeégeinek konténereit, ideiglenesen, az óvoda területére. Végleges helyére a Tsz szárny E épületszárnyának tető és homlokzat kialakítás kivitelezési munkáinak elvégzését követően kerül sor.

**2016. június 30-án** a Képviselő testület arról döntött, hogy a Tsz szárny építkezésének befejezéséig 5 tanterem ideiglenes elhelyezését konténerben biztosítja.

**2016. július 20-ával** elhelyezésre került 1 db konténer (5db) tanterem a Református iskola részére. Ekkor tájékoztatást adott a Centráli Container Kft ügyvezetője, hogy a további 4 konténer (19db) tanterem telepítését 2016. augusztus 31-ei határidővel tudja vállalni.

**2016. július 20.-ai** dátummal újabb kérés érkezett a Református Általános Iskolától, miszerint további egy vizesblokk (1db konténer) elhelyezését, klíma, előtérbe villany, és betonjárda kiépítését kérték.

**2016. augusztus 1-én** derült fény arra, hogy a konténer tanterem (összesen 25 db konténer!), világítás, fűtés és klíma energia igényét a meglévő elektromos hálózat már nem bírja el. Ideiglenes elektromos betáplálásra van szükség. A Best Vill 2000 Kft-vel, mint kivitelezővel és az ELMŰ-vel, mint szolgáltatóval vettük fel a kapcsolatot, és iskolára való tekintettel kértük a soron kívüli ügyintézését.

**2016. augusztus 11-én** elhelyezésre került 2 db konténer tanterem.

**2016. augusztus 17-én** az ELMŰ helyszíni szemlét tartott, valamint a Best Vill 2000 Kft kiépítette az ideiglenes elektromos hálózatot.

**2016. augusztus 17-én** délután érkezett meg email-en Marx Árpád igazgató úr levelét, melyet 2016. június 17-én címzett Polgármester Úrhoz, s melyben kéri 2 konténer terem leválasztását. A többlet igény megrendelése soron kívül megtörtént.

**2016. augusztus 31-én** az összes konténer tanterem elkészült, a válaszfalakkal, a szerkezetekkel, s megérkezett a vizesblokk konténer is.

**2016. szeptember 1-én** mivel az ELMŰ az elektromos bekötést nem még nem oldotta meg a konténerek elektromos ellátására aggregátort rendeltünk. Az aggregátort vállalkozó a tanítási időben működtette. Külön igény estére tanórákon kívül is rendelkezésre állt de erre igény nem jelentkezett.

**2016. szeptember 5-én** bekötésre került a víz és szennyvíz a konténer vizesblokkba.

**2016. szeptember 8-án** az ELMŰ elvégezte az elektromos bekötést.

**2016. szeptember 9-én** elektromos fűtőtestek egyidejű bekapcsolásakor üzemzavar lépett fel melyet szolgáltató és kivitelező kijavított.

**2016. szeptember 13-ra** az elektromos problémák elhárításra kerültek, a konténerekben tökéletesen működnek az elektromos berendezések.

**2016. szeptember 13-án** kérés érkezik az iskola részéről táblavilágítás kiépítésére. A táblavilágítás, a konténerek alatti tér lezárása valamint az épület és a konténer közötti nyaktag kiépítése megrendelésre került.


Biatorbágy, 2016. szeptember 23.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester



**BIATORBÁGY**



Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu •  
www.batorbagy.hu

**Beszámoló  
a tanévkezdésről és az év indításról**

Bátorbágy Város Önkormányzata 2016. december 31-éig látja el kötelező feladatként az állami fenntartású általános iskolák, és önként vállalt feladatként a nem állami fenntartású általános iskolák működtetői feladatait.

Minden év szeptemberében lehetőséget biztosít az intézmények számára, hogy az oktató nevelő munka –működtetői feladatkörbe tartozó- feltételeinek biztosításáról az intézményvezetők szóban vagy írásban tájékoztassák az önkormányzatot. A 2016. szeptember 9-én e-mailben történő megkeresésre a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola küldte meg írásban a beszámolóját, amely a beszámoló mellékletében olvasható.

Bátorbágy, 2016. szeptember 16.

**Tarjáni István s.k.  
polgármester**